



ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)



Strategia
Aree Interne



REGIONE CAMPANIA



Unione Europea



POR CAMPANIA

FESR
2014-2020

DETERMINA n. 66 del 05/12/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE COMPLETAMENTO (quarto SAL contrattuale) relative all'intervento denominato: ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO

CUP: B66J20001490002 CIG: 9459381026

COMPLETAMENTO CON FONDI RISORSE DEL FSC 21-27 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 42/2024 NELL'IMPORTO DI € 571.796,97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento “Abbazia del Goleto in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell'Area Archeologico e Museo”, a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO,

- DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;
- VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;
- VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;
- VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale.
- VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;
- VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano;
- DATO ATTO CHE:
- L’Arcidiocesi provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- Con Determina n. 02-2020 del 23/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.000.000,00;
- Con Determina a Contrarre n. 10 del 18/11/2022 si procedeva alla indizione della RDO per il conferimento dell’incarico relativo alla direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, con invito a cinque operatori economici che ne avevano fatto domanda in conseguenza delle valutazioni risultate dall’indagine di mercato e riportate nel verbale della Commissione Tecnica Interna del 7 novembre 2022:

Titolo intervento	CUP	CIG
“ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)	B66J200014902	9459381026

- La procedura ristretta veniva indirizzata ad operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, secondo le prestazioni di Direzione Lavori stabilite dall'art. 101 del codice dei Contratti Pubblici per l'importo a base d'asta di € 182.308,47 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, se dovuti, registrato alla piattaforma di e-procurement M.E.P.A.;
- il Bando-Disciplinare di gara veniva pubblicato come RDO n. 3305076 attraverso procedura ristretta su MEPA, in data, 25/11/2022 con scadenza per le offerte in data 12/12/2022 ore 18:00;
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 13 del 17/12/2022, esecutiva a norma di legge, veniva nominata la commissione aggiudicatrice;

VISTO che con Determina di aggiudicazione definitiva n. 2 del 23/01/2023 venivano approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 09/01/2023, così come formulata dalla commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” SERVIZI DI DOREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA.

VISTA la Determina n. 03 del 30/01/2023 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, previo espletamento delle procedure di verifica dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara a favore dell'operatore economico RTP GOLETO 2022 P. IVA 01696860640, C.da Santojanni 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Mandatario Arch. Angelo Verderosa C.F. VRDNGL61P17A509O per l'importo netto di €. 168.143,10, (giusto ribasso sull'importo posta a base di gara di €. 182.308,47), oltre cassa ed IVA come per legge e oltre i servizi aggiuntivi di cui all'offerta tecnica in sede di gara;

VISTO l'atto di costituzione della RTP GOLETO 2022 con Scrittura autenticata in data 09/02/2022 con la quale veniva confermato l'incarico di capigruppo all'Arch. Angelo Verderosa codice fiscale: VRDNGL61P17A509O e costituito come segue l'ufficio di Direzione dei Lavori:

Arch. Angelo Verderosa:	Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuz.
Ing. Giacomo Cuozzo:	Direttore operativo Strutture
Ing. Flaminio Mazzariello	Direttore Operativo Impianti
Arch. Antonio Lancellotti	Direttore Operativo Contabile
Ing. Giovanni Polestra	Direttore Operativo Impianti Antincendio

- Che con determina n. 12 del 25/11/2022 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623. VIA A. MARINO SNC 81010-CASTEL CAMPAGNANO per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliori tecniche offerte in sede di gara, oltre IVA come per legge;
- Che in data 19/12/2022 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. dell'importo complessivo di € 1.973.346,57, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2022 Serie 1T n° 143 del 09/01/2023.
- Che in data 13 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

CONSIDERATO:

- che nel corso dei lavori si rendeva necessario predisporre una variante tecnica “non sostanziale” in assestamento per le motivazioni riportate nell'autorizzazione del RUP.
- Che con la relazione del RUP in data 14/12/2023 si dava riscontro al Direttore dei Lavori arch. Angelo Verderosa, e si esprimeva il giudizio di **ammissibilità alla redazione della perizia di variante**, avendo

verificato che ricorrevano i requisiti e le ragioni per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rendeva necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

- Che la variante non sostanziale veniva approvata con Determina del RUP n. 98 del 27/12/2023
- Che a conclusione dei lavori si prendeva atto della impossibilità ad ultimare le opere entro la scadenza stabilita dal POR Campania FESR 2014/2020 e si provvedeva a rendicontare la spesa al 31/12/2023 all'ente finanziatore, la Regione Campania, anche attraverso il caricamento degli atti sulla piattaforma SURF
- Che la Regione Campania certificava la spesa al 31/12/2023 nell'importo di € 2.312.504,88 con un residuo di opere a conclusione del contratto pari a € 571.796,97.
- Che il RUP ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (vigente all'epoca del contratto) e confermato dall'art. 121 c. 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/23, disponeva la sospensione del contratto al 31/12/2025, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti;
- Che la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo con pec del 21/02/2025 prot. PG/2025/0090084, comunicava l'avvio delle misure organizzative relative all'Accordo di Coesione per il completamento dell'intervento "ABBAZIA DEL GOLETO - COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO", inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024;
- Che la Regione Campania, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva al RUP di approvare e trasmettere il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato relativo al COMPLETAMENTO dell'intervento: "ABBAZIA DEL GOLETO - COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO" inserito dalla Regione Campania nelle risorse del FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024 nell'importo di € 571.796,97 di seguito riportato:

Tipologia Spesa	QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento							
	Importo pre-gara				Importo post-gara			
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti
a. Lavori a misura, a corpo, in economia;	€ 1.904.383,72	€ -	€ -	€ -	€ 1.837.730,29	€ 1.468.418,35	€ 369.311,94	€ -
a.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	€ 135.616,28	€ -	€ -	€ -	€ 135.616,28	€ 120.616,28	€ 15.000,00	€ -
b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.500,00	€ -
b2) Rilievi, accertamenti e indagini;	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b3) allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI)	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b4) imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro	€ 28.533,14	€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -
b5) acquisizione di aree o immobili;	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b6) accantonamento;	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 2.200,00	€ -
b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di concorsi, alla direzione	€ 186.967,00	€ -	€ -	€ -	€ 172.661,80	€ 125.619,11	€ 47.042,69	€ -
b8) spese per attività di consulenza o di supporto;	€ 45.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 45.500,00	€ -	€ 45.500,00	€ -
b9) spese per commissioni giudicatrici;	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -	€ -
b10) spese per pubblicità;	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 34.313,79	€ -	€ -	€ -	€ 34.313,79	€ 27.446,74	€ 6.867,05	€ -
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 331.972,71	€ -	€ -	€ -	€ 317.505,64	€ 254.936,78	€ 58.361,24	€ -
IVA residua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verifica progetto ai fini della Validazione	€ 35.945,36	€ -	€ -	€ -	€ 35.945,36	€ 35.945,36	€ -	€ -
spese RUP (come da regolamento interno 1,6%)	€ 36.368,00	€ -	€ -	€ -	€ 35.188,59	€ 32.000,00	€ 3.188,59	€ -
Forniture Servizi e attrezzature multimediali	€ 233.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 225.940,10	€ 212.122,26	€ 13.817,84	€ -
Polizza garanzia beneficiario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 3.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.884.301,85	€ 2.312.504,88	€ 579.289,35	€ -

Quadro economico e nuovo cronoprogramma che venivano approvati con Determina n 10 del 20/03/2025;

- Che la Regione Campania con nota pec del 16/10/2025 trasmetteva la Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e l'Arcidiocesi Sant'Angelo dei Lombardi Conza – Nusco - Bisaccia il 14.10.2025 con repertorio n. 826, relativa all'Intervento denominato "Completamento, Restauro ed Adeguamento Funzionale dell'Abbazia del Goleto", ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 786 del 28-12-2021.
- Che il Direttore dei Lavori, d'intesa col RUP disponeva la ripresa dei lavori, senza riserve da parte dell'impresa con verbale del 14 luglio 2025, indicando l'ultimazione delle opere al 14 gennaio 2026.

VISTA la nota indirizzata al RUP in data 28/11/2025, da parte del Direttore dei Lavori Arch. Angelo Verderosa, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione dei lavori effettuati al PRIMO SAL di COMPLETAMENTO a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale) e le relative SPESE TECNICHE maturate;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/11/2025 dell'importo di € 345.880,72 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento emesso dallo scrivente RUP dell'importo di netti euro 309'563,25 oltre IVA pari a € 30'956,33, per totali € **340'519,58**;

VISTA la comunicazione in data 28/11/2025 del Direttore dei Lavori Arch. Angelo Verderosa con la quale oltre al SAL, trasmetteva la richiesta di liquidazione delle spettanze tecniche maturate per direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO

- che il Raggruppamento d'imprese Capogruppo l'Arch. Angelo Verderosa ha prodotto pro-forma di fatture, come da riepilogo di seguito riportate, che saranno formalmente liquidate al momento del trasferimento delle risorse dalla Regione Campania a cui seguirà la liquidazione della stessa come previsto dall'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto;

stazione appaltante	ARCIDIOCESI di S.Angelo d.L.- Conza - Nusco - Bisaccia 83054 S.Angelo d.L. (AV) - via Belvedere 1 - C.F. 91000890649 pec: diocesiscnb@pec.chiesacattolica.it			
appalto	Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria-architettura in data 10-02-2023: DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA F.E. relativo a ABBAZIA del GOLETO, LAVORI di COMPLETAMENTO, RESTAURO, ecc. - CUP: B66J2000149002 - CIG: 9459381026 Mansioni e quote di riparto interno a Ufficio D.LL. come da costituito "RTP GOLETO 2022" con scrittura in data 09/02/2023 ..			
IMPORTO CONTRATTO LAVORI EDILI	Contratto di appalto lavori edili in data 19/12/2023 _CUP: B66J2000149002 - CIG: 9254835372 _ IMPORTO = € 1.837.730,29 oltre	1.973.346,57		A.
IMPORTO a CONSUNTIVO FINALE entro 31-12-2024	Al netto del ribasso compreso oneri sicurezza non ribassati	1.973.346,57		B.
PERCENTUALE	Percentuale rispetto all'importo netto contrattuale = (B1 / A)	100,00%		C.
Importo contratto SERVIZI TECNICI D.LL. e CSE (imponibile)	IMPORTO di Contratto 'servizi tecnici' al netto del ribasso e al netto di oneri prev.li e no	168.143,10		D.
Anticipazione (conto) _imponibile €		23.998,63		
Anticipazione (saldo) _imponibile €	IMPORTO dell'anticipaz. da Contratto 20% di 168.143,10 = 33.628,62 _ saldata in 2 fasi _ vedi importi parziali a lato	9.629,99		
Spese liquidate al SAL 1 _imponibile €		27.069,07		
Spese liquidate al SAL 2 _imponibile €		31.727,27		
Spese liquidate al SAL 3 _imponibile €		30.677,85		
SOMMANO SPESE FINORA LIQUIDATE _imponibile €		123.102,81		
Importo spese tecniche per Contratto	Importo spese tecniche per Contratto	168.143,10		F. (C. x D.)
Goleto SAL 1-Completamento (SAL 5 Contratto)	detratta anticipazione e conti precedenti, SONO DA LIQUIDARE, imponibile netto	45.040,29		G. (F. - E.)
	il 90%	40.536,26	rimane il 10% al Collaudo	

RIPARTO INTERNO (90%) RTP fatture 01-12-2025				0.9									
IBAN	nominativo	Mansione in RTP	Quote interne da Credito RTP	IMPONIBILE (100%)	IMPONIBILE 90%	oneri prev.li	IVA	sommario	rit. Acconto	NETTO da accreditare (bonifici)	PRO-FORMA	DATA PRO-FORMA	
IT35W0103015100000000560100	arch angelo verderosa	D.LL. (39) + CSE (23)	62,000%	28.769,49	25.892,54	1.035,70	5.924,21	32.852,45	5.178,51	27.673,94	Fpr _	01/12/25	
IT22H0706649160000000421095	ing giacomo cuozzo	D.O. Strutture	7,500%	4.222,53	3.800,27	152,01	869,50	4.821,79	760,05	4.061,73	Fpr _	01/12/25	
IT87K0306975662100000005753	ing flaminio mazzariello	D.O. Impianti	7,500%	4.222,53	3.800,27	152,01	esente	3.952,29	esente	3.952,29	n° _	01/12/25	
IT94U020087573000106617946	arch antonio lancellotti	D.O. Contabilità	9,500%	6.474,54	5.827,09	233,08	esente	6.060,17	esente	6.060,17	n° _	01/12/25	
IT32K030623421000002503795	ing giovanni polestra	D.O. Antincendio	6,000%	1.351,21	1.216,09	48,64	278,24	1.542,97	243,22	1.299,75	__/24POL	01/12/25	
				H_-									
sommario (imponibile, €)				45.040,29		1.621,45	7.071,96	49.229,67	6.181,78	43.047,89			
										somma complessiva da impegnare da parte della STAZIONE APPALTANTE (bonifici + ritenute acconto)	49.229,67	0,90	
Verifica rispetto a G. 45.040,29										Oltre oneri di progettazione perizia di variante dic. 2023 per euro 15.750 + iva calcolo onorario senza spese su importo lavori variati a seguito variazioni su sicurezza, archi e restauri con applicazione della sola aliquota per computo metrico			

ACCERTATO che:

- sussistono tutti i presupposti di legge per l'approvazione del primo SAL di COMPLETAMENTO oltre le SPESE TECNICHE maturate a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale);

le SPESE TECNICHE maturate a tutto il 30/09/2023 (Quarto SAL Contrattuale),
DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B66J20001490002 e
codice CIG 9459381026.

DATO ATTO che il RUP ha provvederà alla verifica della regolarità fiscale e contributiva dei singoli componenti al momento della liquidazione effettiva:

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto:

ACQUISITO il parere di regolarità contabile:

RICHIAMATI

- 1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
3) l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;

VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** L'importo delle spese tecniche calcolato al PRIMO SAL COMPLETAMENTO (quarto SAL contrattuale), con i pro-forma delle fatture secondo il riparto e la distinta di cui alla tabella seguente:

stazione appaltante	ARCIDIOCESI di S.Angelo d.L- Conza - Nusco - Bisaccia 83054 S.Angelo d.L. (AV) - via Belvedere 1 - C.F. 91000890649 pec: diocesiscnb@pec.chiesacattolica.it											
appalto	Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria-architettura in data 10-02-2023: DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA F.E. relativo a ABBAZIA del GOLETO, LAVORI di COMPLETAMENTO, RESTAURO, ecc. CUP: B66J20001490002 - CIG: 9459381026 Mansioni e quote di riparto interno a Ufficio D.LL. come da costituito "RTP GOLETO 2022" con scrittura in data 09/02/2023											
IMPORTO CONTRATTO LAVORI EDILI	Contratto di appalto lavori edili in data 19/12/2023 CUP: B66J20001490002 - CIG: 9254835372 IMPORTO = € 1.837.730,29 oltre				1.973.346,57		A.					
IMPORTO a CONSUNTIVO FINALE entro 31- 12-2024	Al netto del ribasso compreso oneri sicurezza non				1.973.346,57		B.					
PERCENTUALE	Percentuale rispetto all'importo netto contrattuale = (B1 /				100,00%		C.					
Importo contratto SERVIZI TECNICI D.LL. e CSE (imponibile)	IMPORTO di Contratto 'servizi tecnici' al netto del ribasso e al netto di oneri				168.143,10		D.					
Anticipazione (conto) _imponibile €.					23.998,63							
Anticipazione (saldo) _imponibile €.	IMPORTO dell'anticipaz. da Contratto 20% di 168.143,10 = 33.628,62 saldata in 2 fasi vedi importi parziali				9.629,99							
Spese liquidate al SAL 1 _imponibile €.					27.069,07							
Spese liquidate al SAL 2 _imponibile €.					31.727,27							
Spese liquidate al SAL 3 _imponibile €.					30.677,85							
SOMMANO SPESE FINORA LIQUIDATE _imponibile €.					123.102,81							
Importo spese tecniche per Contratto					168.143,10		F. (C. x D.)					
Goleto SAL 1-Completamento (SAL 5 Contratto)	detratte anticipazione e acconti precedenti, SONO DA LIQUIDARE _imponibile				45.040,29		G. (F. - E.)					
	il 90%				40.536,26	rimane il 10% al Collaudo						
RIPARTO INTERNO (90%) RTP fatture 01-12-2025												
IBAN	nominativo	Mansione in RTP	Quote interne da Contratto RTP	IMPONIBILE (100%)	IMPONIBILE 90%	oneri prev.li	IVA	sommario	rit.	NETTO da accreditare (bonifici)	PRO-FORMA n°	DATA PRO-FORMA
IT35W010301510000000560100	arch angelo verderosa	D.LL. (39) + CSE (23)	62,000%	28.769,49	25.892,54	1.035,70	5.924,21	32.852,45	5.178,51	27.673,94	Fpr	01/12/25
IT22H0706649160000000421095	ing giacomo cuozzo	D.O. Strutture	7,500%	4.222,53	3.800,27	152,01	869,50	4.821,79	760,05	4.061,73	Fpr	01/12/25
IT87K0306975662100000005753	ing flaminio mazzariello	D.O. Impianti	7,500%	4.222,53	3.800,27	152,01	esente	3.952,29	esente	3.952,29	n°	01/12/25
IT94U0200875730000106617946	arch antonio	D.O. Contabilità	9,500%	6.474,54	5.827,09	233,08	esente	6.060,17	esente	6.060,17	n°	01/12/25
IT32K0306234210000002503795	ing giovanni polestra	D.O. Antincendio	6,000%	1.351,21	1.216,09	48,64	278,24	1.542,97	243,22	1.299,75	__/24POL	01/12/25
			H_									
	sommario (imponibile, €)				45.040,29							
					1.621,45	7.071,96	49.229,67	6.181,78		43.047,89		
						somma complessiva da impegnare da parte della STAZIONE APPALTANTE (bonifici + ritenute acconto)				49.229,67		0,90
						OLTRE ONERI DI PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE dic. 2023 per euro 15.750 +						
	Verifica rispetto a G. 45.040,29 verificato					iva calcolo onorario senza spese su importo lavori variato a seguito variazioni su sicurezza, archi e restauri con applicazione della sola aliquota per computo metrico						

quale riepilogo di calcolo delle spettanze di Direzione dei Lavori e Sicurezza in fase di Esecuzione alla RTP Goleto 2022 a tutto il primo SAL e secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Contratto per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza riferiti al "COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO", CUP B66J20001490002 e CIG: 9459381026 **CON FONDI RISORSE DEL FSC 21-27 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 42/2024 NELL'IMPORTO DI € 571.796,97.**

- di approvare lo Stato di Avanzamento PRIMO SAL di COMPLETAMENTO a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale) dell'importo di € 345.880,72 con relative SPESE TECNICHE, redatto dalla Direzione dei Lavori

3. **di stabilire** che l'emissione e conseguente liquidazione della fattura dell'impresa è rimandata alla intervenuta disponibilità dei fondi da parte della Regione Campania, Ente finanziatore.
4. **di dare atto** che la spesa di totale di € **49.229,67** trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR Decreto Dirigenziale n. 786 del 28-12-2021 con fondi risorse del FSC 21-27 di cui alla delibera CIPESS 42/2024.
5. **di trasmettere** la documentazione completa del SAL e spese tecniche alla Regione Campania per il trasferimento delle somme previste.

DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;

DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B66J20001490002;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 9459381026;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)

Sant'Angelo dei Lombardi, 05/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 05/12/2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis