

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI**

<b>DETERMINA n. 02 del 07/01/2026</b>		<b>ORIGINALE</b>
---------------------------------------	--	------------------

## **DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO**

**OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)” – DETERMINA DI CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI.  
CUP: F86J22000080006 CIG: B6EF2CFEDA**

### **RICHIAMATI :**

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui*

*all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;*

- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi- Conza-Nusco-Bisaccia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato DELLA TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO”, CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

#### **CONSIDERATO:**

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 610.000,00 per il progetto denominato “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)” – CUP F86J22000080006”;
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all'intervento “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)” – CUP F86J22000080006”;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n.9 del 16/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 22 del 05/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con determina n. 41 del 28/06/2023, e successiva determina n. 07 del 11/04/2024 di rinnovo della procedura per sostituzione del codice CIG, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006” all'ing. Chirico Leone – Partita IVA 03078630641 – C.da Piedi della Fontana n.2, 83040 Cairano (AV), iscritto all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2982;

## **RICHIAMATA:**

- la determina n. 31 del 25/05/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- la determina n. 47 del 18/08/2023 con la quale è stato riapprovato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006", per effetto della sopraggiunta nuova normativa sui contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1luglio 2023 che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016 ed ha in particolare ridefinito i livelli di progettazione nonché i conseguenti parametri di calcolo dei compensi;
- la determina n. 54 del 20/09/2023 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi, all'operatore economico arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 – alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3709863 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 74.140,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 4 del 06/02/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi professionali di Geologia relativi all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", all'operatore economico Geol. GIUSEPPE ROSA – Partita IVA 00603320649 – Via Giacomo Leopardi 15, Conza della Campania (AV), iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 338, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 3912117 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 5.100,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 16 del 24/06/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto inerente all'affidamento dell'esecuzione di indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione dell'intervento di che trattasi, secondo il piano di indagini redatto dai tecnici incaricati, all'operatore economico ITALPROVE S.R.L. - P.IVA 06002370655 - Località San Licandro Paccone Snc – Sicignano degli Alburni (SA), alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4415377 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 8.60065, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 31 del 02/10/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo al servizio professionale di Collaudatore Statico in corso d'opera relativo all'intervento in oggetto, all'operatore economico arch. Pietro Mauriello – Partita IVA 02163130640, C.F. MRLPTR65T20I264U - iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino al n. 581, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4634846 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 7.000,00 oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 04 del 13/02/2025 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo al servizio professionale di

Verifica del progetto Esecutivo dell'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", al seguente operatore economico: arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621, C.F. NFRVTR83D22G596I - iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento al n. 1055 alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 5047201 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 5.650,00 oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

- la determinazione n. 42 del 05/12/2024 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", redatto dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di euro 610.000,00;
- la determinazione n. 26 del 19/05/2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 610.000,00;
- la determinazione n. 27 del 20/05/2025 con la quale è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 2, lett. c) , e comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 410.000,00, di cui euro 289.026,10 per lavori a base d'asta (comprensivi dei costi della sicurezza soggetti a ribasso), euro 103.717,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 17.256,28 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% come per legge, statuendo che alla procedura di che trattasi saranno invitati 5 operatori economici, così come individuati dal RUP tra le imprese iscritte al citato elenco approvato con determina n. 23 del 26/08/2024, che possiedono l'iscrizione alla Piattaforma MEPA ed abilitati per le categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara;
- la determinazione n. 32 del 17/06/2025 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto Legislativo n. 36/2023, all'operatore economico ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646 – con sede ad Andretta (AV) alla Via Plebiscito n.1 - il contratto dei lavori inerenti all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" per un importo contrattuale di euro 404.219,47, oltre IVA al 10% pari ad euro 40.421,95, per complessivi euro 444.641,42;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 01 luglio 2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data;

**PRESO ATTO** che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 25 luglio 2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 21/08/2025 al n. 594 serie 3;

**RICHIAMATA:**

- la propria determinazione n. 50 del 01/09/2025 con la quale:
  - o è stata riconosciuta, in favore dell'impresa ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646, aggiudicataria dei lavori inerenti all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" CUP: F86J22000080006 e CIG B6EF2CFEDA, l'anticipazione prevista dall'art. 11 del Contratto d'Appalto stipulato in data 25 luglio 2025, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, del 20% dell'importo contrattuale e, pertanto, pari ad euro 80.843,89, oltre IVA come per legge;
  - o è stata liquidata, in favore dell'Impresa ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646, la propria fattura elettronica n.7/E del 20/08/2025, dell'importo di euro 80.843,89, oltre IVA al 10% pari ad euro 8.084,39, per complessivi euro 88.928,28, relativa all'anticipazione del valore contrattuale ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- la propria determinazione n. 67 del 18/12/2025 con la quale:
  - o sono stati approvati gli atti contabili dello stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05/12/2025, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, dell'importo complessivo di euro 162.313,33, di cui euro 7.317,69 per costi della sicurezza ed euro 40.613,24 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
  - o è stato liquidato, in relazione alle somme trasferite dall'Ente finanziatore, in favore dell'Impresa ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646, la propria fattura elettronica 19/E del 17/12/2025, dell'importo di euro 18.200,00, oltre IVA al 10% pari ad euro 1.820,00, per complessivi euro 20.020,00, quale acconto delle somme dovute relativamente al citato stato d'avanzamento lavori n.1;

**VISTA** la nota del 11/11/2025, trasmessa dall'Appaltatore dei lavori de quo ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646, con la quale veniva richiesta la concessione di una proroga di 80 giorni rispetto al termine di ultimazione lavori previsto da contratto;

**PRESO ATTO** della nota del 11/11/2025 trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato arch. Lucrezia Vincenza Ricciardi con la quale, in relazione alla summenzionata richiesta formulata dall'Appaltatore, si esprimeva parere favorevole suggerendo una proroga al 30 aprile 2026;

**RICHIAMATA** la nota del 25/11/2025 con cui questa Arcidiocesi ha richiesto all'Ente finanziatore una proroga di mesi 6 (sei) sulla fine dei lavori, differendo pertanto la medesima al 30/06/2026;

**VISTA** la nota prot. n. 0002256-P del 10/12/2025 del Ministero della cultura - DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR con la quale è stata autorizzata una proroga di giorni 181 (centottantuno) per la conclusione dei lavori e collaudo delle opere, pertanto intendendosi il termine ultimo di cui all'art. 2 dell'Atto d'obblighi al 30/06/2026;

**VISTO** l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla concessione di proroghe;

**DATO ATTO:**

- che la richiesta di proroga è pervenuta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, come previsto dall'art. 121, comma 8, del D.Lgs.36/2023;
- che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate e non imputabili alla stessa;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**ATTESO** che il codice CUP è il seguente: F86J22000080006;

**ATTESO** che è stato acquisito il Codice CIG: B6EF2CFEDA;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

**VISTA** la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP a Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga, Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, in data 13 marzo 2023;

## DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. Di prendere atto della nota del 11/11/2025, trasmessa dall'Appaltatore dei lavori de quo ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646, con la quale veniva richiesta la concessione di una proroga di 80 giorni rispetto al termine di ultimazione lavori previsto da contratto;
2. Di prendere atto della nota del 11/11/2025, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato arch. Lucrezia Vincenza Ricciardi, con la quale, in relazione alla summenzionata richiesta formulata dall'Appaltatore, si esprimeva parere favorevole suggerendo una proroga al 30 aprile 2026;

3. Di prendere atto della nota prot. n. 0002256-P del 10/12/2025 del Ministero della cultura - DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR con la quale è stata autorizzata una proroga di giorni 181 (centottantuno) per la conclusione dei lavori e collaudo delle opere, pertanto intendendosi il termine ultimo di cui all'art. 2 dell'Atto d'obblighi al 30/06/2026;
4. Di concedere alla ditta appaltatrice ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646 una proroga fino al 30 aprile 2026 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: F86J22000080006;
6. Di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi;

Il RUP

Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga

## **PUBBLICAZIONE ON-LINE**

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): [www.diocesisantangelo.it](http://www.diocesisantangelo.it).

Sant'Angelo dei Lombardi lì 07/01/2026

**Il Responsabile del Progetto - RUP**

Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga