



ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)



DETERMINA n. 11 del 05/02/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE QUARTO SAL LAVORI CONTRATTUALI (PRIMO SAL COMPLETAMENTO). relativa all'intervento denominato: **ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)-LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO**
COMPLETAMENTO CON FONDI RISORSE DEL FSC 21-27 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 42/2024 NELL'IMPORTO DI € 571.796,97

CUP: B66J20001490002 CIG: 9254835372

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento “Abbazia del Goleto in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell'Area Archeologico e Museo”, a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00;
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;
- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato “ABBAZIA DEL GOLETO IN

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;
- VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;
- VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;
- VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale.
- VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;
- VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano;
- DATO ATTO CHE:
- L’Arcidiocesi provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- Con Determina n. 02-2020 del 23/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.000.000,00;
- CONSIDERATO
- Che IL Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035977, provvedeva all’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l’offerta economica e 92 punti per l’offerta tecnica-tempo

secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;

- PRESO ATTO
- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, la Commissione dichiarava che l'offerta economicamente più vantaggiosa era risultata quella dell'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623, che aveva conseguito il punteggio finale migliore pari a 98,78/100 e che aveva offerto il ribasso percentuale del 3,50% pari ad euro 66.653,43, per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, oltre IVA come per legge.
- Che con Determina di aggiudicazione definitiva n. 7 del 14/10/2022 venivano approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 6 del 12/10/2022, così come formulata dalla commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”.
- Che con determina n. 12 del 25/11/2022 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623. VIA A. MARINO SNC 81010-CASTEL CAMPAGNANO per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, oltre IVA come per legge;
- Che in data 19/12/2022 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. dell'importo complessivo di € 1.973.346,57, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2022 Serie 1T n° 143 del 09/01/2023.
- Che in data 13 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

CONSIDERATO:

- che nel corso dei lavori si rendeva necessario predisporre una variante tecnica “non sostanziale” in assestamento per le motivazioni riportate nell'autorizzazione del RUP.
- Che con la relazione del RUP in data 14/12/2023 si dava riscontro al Direttore dei Lavori arch. Angelo Verderosa, e si esprimeva il giudizio di **ammissibilità alla redazione della perizia di variante**, avendo verificato che ricorrevano i requisiti e le ragioni per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rendeva necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
- Che la variante non sostanziale veniva approvata con Determina del RUP n. 98 del 27/12/2023
- Che a conclusione dei lavori si prendeva atto della impossibilità ad ultimare le opere entro la scadenza stabilita dal POR Campania FESR 2014/2020 e si provvedeva a rendicontare la spesa al 31/12/2023 all'ente finanziatore, la Regione Campania, anche attraverso il caricamento degli atti sulla piattaforma SURF
- Che la Regione Campania certificava la spesa al 31/12/2023 nell'importo di € **2.312.504,88** con un residuo di opere a conclusione del contratto pari a € 571.796,97.
- Che il RUP ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (vigente all'epoca del contratto) e confermato dall'art. 121 c. 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/23, disponeva la

sospensione del contratto al 31/12/2025, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti;

- Che la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo con pec del 21/02/2025 prot. PG/2025/0090084, comunicava l'avvio delle misure organizzative relative all'Accordo di Coesione per il completamento dell'intervento "ABBAZIA DEL GOLETO - COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO", inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024;
- Che la Regione Campania, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva al RUP di approvare e trasmettere il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato relativo al COMPLETAMENTO dell'intervento: "ABBAZIA DEL GOLETO - COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO" inserito dalla Regione Campania nelle risorse del FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024 nell'importo di € 571.796,97; Quadro economico e nuovo cronoprogramma che venivano approvati con Determina n. 10 del 20/03/2025;
- Che il RUP con Determina n. 66 del 05/12/2025, nelle more della disponibilità di cassa in conseguenza dell'ulteriore trasferimento delle risorse del FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024, approvava lo stato di avanzamento n. 4 (Primo SAL di completamento) e rimandava la liquidazione ad intervenuta disponibilità di cassa;
- Che la Regione Campania con nota pec del 16/10/2025 trasmetteva la Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e l'Arcidiocesi Sant'Angelo dei Lombardi Conza – Nusco - Bisaccia il 14.10.2025 con repertorio n. 826, relativa all'Intervento denominato "Completamento, Restauro ed Adeguamento Funzionale dell'Abbazia del Goleto", ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 786 del 28-12-2021.
- Che il Direttore dei Lavori, d'intesa col RUP disponeva la ripresa dei lavori, senza riserve da parte dell'impresa con verbale del 14 luglio 2025, indicando l'ultimazione delle opere al 14 gennaio 2026.

VISTA la nota indirizzata al RUP in data 28/11/2025, da parte del Direttore dei Lavori Arch. Angelo Verderosa, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione dei lavori effettuati al PRIMO SAL di COMPLETAMENTO a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale) e le relative SPESE TECNICHE maturate;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/11/2025 dell'importo di € 345.880,72 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento emesso dallo scrivente RUP dell'importo di netti euro 309'563,25 oltre IVA pari a € 30'956,33, per totali € **340'519,58**;

VISTA la comunicazione in data 28/11/2025 del Direttore dei Lavori Arch. Angelo Verderosa con la quale oltre al SAL, trasmetteva la richiesta di liquidazione delle spettanze tecniche maturate per direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11 del 26/01/2026 e successiva nota dirigenziale prot. Protocollo N.0085995/2026 del 03/02/2026 con cui in Attuazione della Delibera CIPESS n. 42 del 09/07/2024 - Programmazione 2021-27 - (Accordo per la Coesione della Regione Campania sottoscritto il 17/09/2024) –operazione, già avviata nel ciclo di programmazione del POR FESR 2014-2020 - col quale la Regione Campania ha disposto il trasferimento della somma di € **389.749,25** quale ulteriore acconto per la realizzazione dell'intervento: «Completamento, restauro ed adeguamento funzionale dell'Abbazia del Goleto». CUP: B66J20001490002 - SURF: 19104BP000000002.

CONSIDERATO

- che in data 05/02/2026 è pervenuta sul SDI, da parte dell'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. P.IVA 01503070623, la fattura n. 1/A del 05/02/2026 dell'importo di € 309.563,25 oltre IVA pari a € 30.956,33, per totali € 340.519,58 relativa alla corresponsione del pagamento del PRIMO SAL di COMPLETAMENTO a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale) come previsto dall'art. 8 del

Contratto d'Appalto di cui all'oggetto;

ACCERTATO che:

- sussistono tutti i presupposti di legge per la liquidazione del QUARTO SAL a tutto il 30/09/2025 (primo SAL completamento) chiesto all'Appaltatore;
DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B66J20001490002 e codice CIG: 9254835372

VISTO il DURC n. INPS_48233081 con scadenza 10/03/2026 attestante la regolarità contributiva della ditta Mastio Restauri S.r.l. P.IVA 01503070623;

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

RICHIAMATI

- 1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- 2) il D. Lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;

VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

a) **di approvare** lo QUARTO SAL a tutto il 30/09/2025 (primo SAL completamento), con i relativi atti contabili da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell'importo dedotto delle trattenute di legge e dell'anticipazione concessa, di netti euro 309'563,25 oltre IVA pari a € 30'956,33, per totali € **340'519,58**;

b) **di liquidare** la fattura 1/A del 05/02/2026 emessa dall'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. P.IVA 01503070623, dell'importo di € 309.563,25 oltre IVA pari a € 30.956,33, per totali € **340.519,58** relativa alla corresponsione del pagamento del PRIMO SAL di COMPLETAMENTO a tutto il 30/09/2025 (Quarto SAL Contrattuale) come previsto dall'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto riferito all'intervento "COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO";

1. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successiva DGR n. 596 del 07/08/2023 e con ulteriore impegno finanziario sull'Accordo di Coesione per il completamento dell'intervento "ABBAZIA

DEL GOLETO - COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”, inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024

2. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201, e 36/2023 sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis;
3. DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B66J20001490002;
4. DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 9254835372;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico – RUP
geom. Luigi D’Angelis



UFFICIO CONTABILITA’

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020.
Sant’Angelo dei Lombardi, 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L’Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it**.

Sant'Angelo dei Lombardi li 05/02/2026

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Luigi D'Angelis

