



ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA



COMUNE DI NUSCO (AV)



Strategia
Aree Interne



DETERMINA n. 18 del 10/02/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI AL 26/01/2026 E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA, relativi all'intervento denominato: Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020. **“MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)”**. CUP B76J20001620002 CIG: 9254885CB2 **COMPLETAMENTO CON FONDI RISORSE DEL FSC 21-27 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 42/2024 NELL'IMPORTO DI € 665.703,57**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento “Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco”, a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del [d.lgs. n. 42 del 2004](#), di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell'Area Interna "Alta Irpinia" ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell'Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data 04/08/2020 dove è riconosciuto, fra l'altro che spetta all'Ente Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l'attuazione dell'intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale;

VISTA l'ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell'ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

DATO ATTO CHE:

- L'Arcidiocesi ha provveduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016";
- In data 14/10/2021 veniva sottoscritto il Rapporto Conclusivo della Verifica e in data 15 novembre 2021, veniva redatto da parte del RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara di appalto ai sensi dell'art. art. 26 del D.Lgs 50/2016)
- Con Determina n. 01-2020 del 12/11/2020 e successiva n. 08 del 14/12/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo pari a € 3.300.000,00;

- Che la spesa relativa all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" - CUP: B76J20001620002 trovava la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l'importo di € 3.300.000,00;
- DATO ATTO che in data 29/10/2021 veniva acquisito il "Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo", redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010 e successivamente Validato con atto del 15/11/2021;
- Che IL Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 01 del 28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035030, procedeva all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l'offerta economica e 92 punti per l'offerta tecnica-tempo secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di Interventata Efficacia n. 06 del 15/10/2022, venivano affidati i lavori all'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.943.267,50 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 19.590,11 per complessivi € 1.962.857,61, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, e oltre IVA come per legge.
- Che in data 30 gennaio 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa EDIL GEO SRL dell'importo complessivo di € 1.962.857,61, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2023 Serie 1T n° 536 del 08/02/2023.
- Che in data 20 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

CONSIDERATO:

-che nel corso dei lavori veniva predisposta una variante tecnica-contabile in assestamento e il RUP in data 14/12/2023 con propria relazione dava riscontro al Direttore dei Lavori Arch. Antonio Ressa, e esprimeva il giudizio di ammissibilità alla redazione della perizia di variante, avendo verificato che ricorrevano i requisiti e le ragioni per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rendeva necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- la variante non sostanziale veniva approvata con Determina del RUP n. 98 del 27/12/2023

CONSIDERATO

- Che a conclusione dei lavori si prendeva atto della impossibilità ad ultimare le opere entro la scadenza stabilita dal POR Campania FESR 2014/2020 e si provvedeva a rendicontare la spesa al 31/12/2023 all'ente finanziatore, la Regione Campania, anche attraverso il caricamento degli atti sulla piattaforma SURF

- Che la Regione Campania certificava la spesa al 31/12/2023 nell'importo di € 2.568.247,44 con un residuo di opere a conclusione del contratto pari a € 665.923,36.
- Che il RUP ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (vigente all'epoca del contratto) e confermato dall'art. 121 c. 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/23, disponeva la sospensione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti;
- Che la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo con pec del 21/02/2025 prot. PG/2025/0090150, comunicava l'avvio delle misure organizzative relative all'Accordo di Coesione per il completamento dell'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)", inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024;
- Che la Regione Campania, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva al RUP di approvare e trasmettere il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato;
- Che con Determina n. 09 del 20/03/2025, il RUP procedeva all'approvazione del Cronoprogramma di Spesa e Finanziario relativo all'intervento denominato: Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR n. 21/2020. "Museo e Archivio Storico Diocesano in Nusco (av)". CUP B76J20001620002 finalizzato al completamento con fondi con risorse del FSC 21-27 di cui alla delibera CIPESS 42/2024 nell'importo di € 665.703,57;

- Che la Regione Campania con nota pec prot. N.0549583/2025 del 21/10/2025 trasmetteva la Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e l'Arcidiocesi Sant'Angelo dei Lombardi Conza – Nusco - Bisaccia il 13.10.2025 con repertorio n. 832, relativa all'intervento denominato Completamento "Museo e Archivio Storico Diocesano in Nusco (AV)" ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n.774 del 23/12/2021".

- Che il Direttore dei Lavori, d'intesa col RUP disponeva la ripresa dei lavori, senza riserve da parte dell'impresa con verbale del 30 luglio 2025, indicando l'ultimazione delle opere al 30 gennaio 2026.

- Che la Regione Campania, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva al RUP di approvare e trasmettere il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato relativo al COMPLETAMENTO dell'intervento: dell'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)", inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024;
 Quadro economico e nuovo cronoprogramma che venivano approvati con Determina n 09 del 20/03/2025

- Che il RUP con Determina n. 68 del 19/12/2025, nelle more della disponibilità di cassa in conseguenza dell'ulteriore trasferimento delle risorse del FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024, approvava SESTO SAL a tutto il 25/11/2025 (primo SAL Completamento) dell'importo di € 424.300,00 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento emesso dallo scrivente RUP dell'importo di netti euro 424.300,00 oltre IVA pari a € 42.430,00, per totali € 466.730,00;
- che con Determina n. 12 del 05/02/2026 il RUP procedeva alla liquidazione del SESTO SAL a tutto il 25/11/2025 (primo SAL Completamento) dell'importo di € 424.300,00;

VISTA la nota indirizzata al RUP in data 08/02/2026, da parte del Direttore dei Lavori – Capogruppo - Arch. Antonio Ressa, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione dei LAVORI ALLO STATO FINALE effettuati al 26/01/2026 ai sensi dell'articolo 8 del Contratto d'appalto che stabilisce che i pagamenti all'impresa possono essere erogati quando si raggiunge l'importo minimo di € 200.000,00, oltre la rata di SALDO che tiene conto dell'intero recupero dell'anticipazione;

VISTO lo STATO FINALE DEI LAVORI effettuati al 26/01/2026 dell'importo di € 1.962.857,59 compreso nell'importo contrattuale, redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento emesso dallo scrivente RUP dell'importo di netti **euro 53.571,83** oltre IVA pari a € 5.537,18, per totali € 58.929,01;

CONSIDERATO

- che l'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, ha trasmesso su SDI la fattura n. 5/26 del 09/02/2026, a SALDO STATO FINALE DEI LAVORI dell'importo imponibile di € **53.571,83** oltre IVA pari a € 5.537,18, per totali € 58.929,01 come previsto dall'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto.

ACCERTATO che:

- sussistono tutti i presupposti di legge per l'approvazione e la liquidazione del SALDO STATO FINALE DEI LAVORI effettuati al 26/01/2026 chiesto all'Appaltatore;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B76J20001620002 e codice CIG: 9254885CB2

VISTO il DURC n. INPS_47925999 con scadenza 18/02/2026 attestante la regolarità contributiva della ditta EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217;

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

RICHIAMATI

Il D. Lgs. 33/2013;

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

a) di approvare lo STATO FINALE DEI LAVORI effettuati al 26/01/2026 dell'importo di € 1.962.857,59 compreso nell'importo contrattuale (€ 1.962.857,61) redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento emesso dallo scrivente RUP dell'importo di netti **euro 53.571,83** oltre IVA pari a € 5.537,18, per totali € 58.929,01;

b) di liquidare la fattura n. 5/26 del 09/02/2026, a SALDO STATO FINALE DEI LAVORI dell'importo imponibile di € **53.571,83** oltre IVA pari a € 5.537,18, per totali € 58.929,01 come previsto dall'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto;

c) di dare atto che la spesa di € 58.929,01 trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR Decreto Dirigenziale n. 774 del 23/12/2021 con fondi risorse del FSC 21-27 di cui alla delibera CIPESS 42/2024.

d) di dare atto che l'impresa risulta in regola con la contribuzione, giusto DURC n. INPS_47925999 con scadenza 18/02/2026 attestante la regolarità contributiva della ditta EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217

1. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201, e 36/2023 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;

2. DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B76J20001620002;

3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 9254885CB2 per i Lavori

La presente determinazione:

☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi;

☐ comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis



UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura con i fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022.
Sant'Angelo dei Lombardi, 10/02/2026

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rev. Don Dino Tisato

ARCIDIOCESI S. Angelo dei Lomb.
Conza-Nusco-Bisaccia

MUSEO-ARCHIVIO STORICO DIOC.

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi li 10/02/2026

