



ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA



COMUNE DI NUSCO (AV)



DETERMINA n. 09 del 20/03/2025		ORIGINALE
--------------------------------	--	-----------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: **DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E FINANZIARIO** relativi all'intervento denominato: Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020. **“MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)”**.
CUP B76J20001620002
COMPLETAMENTO CON FONDI RISORSE DEL FSC 21-27 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 42/2024 NELL'IMPORTO DI € 665.703,57

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento “Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco”, a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento denominato “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del [d.lgs. n. 42 del 2004](#), di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data 04/08/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale;

VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano;

DATO ATTO CHE:

- L’Arcidiocesi ha provveduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- In data 14/10/2021 veniva sottoscritto il Rapporto Conclusivo della Verifica e in data 15 novembre 2021, veniva redatto da parte del RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara di appalto ai sensi dell’art. art. 26 del D.Lgs 50/2016)
- Con Determina n. 01-2020 del 12/11/2020 e successiva n. 08 del 14/12/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.300.000,00 SECONDO IL SEGUENTE Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV)

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	LAVORI a corpo		2021 12 13 REV RUP
2)	LAVORI a misura		€ 1.962.500,00
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)			€ 1.962.500,00
3)	Oneri sicurezza non soggetti ribasso		€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.982.090,11
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 283.713,92
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 295.000,00
A + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.560.804,03
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			€ 26.148,74
D1.1)	Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2	€ 19.800,00	
D1.2)	Imprevisti	€ 6.348,74	
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1)	indagine geologica		
D2.2)	indagini archeologiche		
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 4.000,00
D3.1)	Allacciamento rete elettrica	€ 2.000,00	
D3.2)	Allacciamento rete telefonica e rete dati	€ 2.000,00	
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 4.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.972,86
Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C		1,60%	€ 39.972,86
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 183.666,37
D6.1)	Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato	€ 130.540,87	
D6.2)	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato	€ 41.551,22	
D6.3)	Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)	€ 11.574,28	
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 3.000,00
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica		€ 3.000,00	
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)		€ 5.400,00	
D9) Spese per pubblicità			€ 2.000,00
Pubblicazione bandi ed esito gare		€ 2.000,00	
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amministrativo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 40.254,02
D10.1)	Analisi di laboratorio	€ 1.000,00	
D10.2)	Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato	€ 7.724,00	
D10.3)	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato	€ 22.550,02	
D10.4)	Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi	€ 7.980,00	
D10.5)	Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo	€ 1.000,00	
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 396.894,56
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)	10%	€ 198.209,01	
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)	22%	€ 127.317,06	
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia	10%	€ 2.614,87	
Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _ D.LL.	4%	€ 5.221,63	
Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _ CSE	4%	€ 1.662,05	
Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.	4%	€ 462,97	
Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi	4%	€ 1.530,16	
Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione	4%	€ 1.354,38	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL	22%	€ 29.867,75	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE	22%	€ 9.506,92	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.	22%	€ 2.648,19	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi	22%	€ 8.752,52	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione	22%	€ 7.747,04	
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 739.195,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A2+B.+C.+D.)			€ 3.300.000,00

- Che la spesa relativa all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" - CUP: B76J20001620002 trovava la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l'importo di € 3.300.000,00;
- DATO ATTO che in data 29/10/2021 veniva acquisito il "Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo", redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010 e successivamente Validato con atto del 15/11/2021;
- Che IL Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 01 del 28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035030, procedeva all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l'offerta economica e 92 punti per l'offerta tecnica-tempo secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di Interventata Efficacia n. 06 del 15/10/2022, venivano affidati i lavori all'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.943.267,50 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 19.590,11 per complessivi € 1.962.857,61, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, e oltre IVA come per legge.
- Che in data 30 gennaio 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa EDIL GEO SRL dell'importo complessivo di € 1.962.857,61, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2023 Serie 1T n° 536 del 08/02/2023.
- Che in data 20 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;
- Che a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto relative a lavori e servizi, con Determina n. 70 del 20/10/2023, veniva riapprovato il Quadro Economico post gara come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO
MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV) - POST GARA**

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	LAVORI a corpo		2021.12.13 REV RI.PE
2)	LAVORI a misura		€ 1.943.267,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI POST GARA			€ 1.943.267,50
3)	Oneri sicurezza non soggetti ribasso		€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.962.857,61
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili			€ 269.528,22
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali IMPORTO NETTO POST GARA			€ 286.061,50
A + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.518.447,33
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			€ 26.148,74
D1.1)	Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2	€ 19.800,00	
D1.2)	Imprevisti	€ 6.348,74	
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1)	indagine geologica		
D2.2)	indagini archeologiche		
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 4.000,00
D3.1)	Allacciamento rete elettrica	€ 2.000,00	
D3.2)	Allacciamento rete telefonica e rete dati	€ 2.000,00	
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 4.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.295,16
<i>Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C</i>		1,60%	€ 39.295,16
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 171.630,09
D6.1)	Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato	€ 121.465,81	
D6.2)	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato	€ 38.590,00	
D6.3)	Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)	€ 11.574,28	
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 3.000,00
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica		€ 3.000,00	
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento) n. 4 procedure		€ 5.400,00	
D9) Spese per pubblicità			€ 2.000,00
Pubblicazione bandi ed esito gare		€ 2.000,00	
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amm.vo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 39.850,02
D10.1)	Analisi di laboratorio	€ 1.000,00	
D10.2)	Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato	€ 7.650,00	
D10.3)	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato	€ 22.550,02	
D10.4)	Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi	€ 7.650,00	
D10.5)	Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo	€ 1.000,00	
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 386.540,04
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)		10%	€ 196.285,76
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)		22%	€ 122.229,74
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia		10%	€ 2.614,87
Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _ D.LL.		4%	€ 4.858,63
Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _ CSE		4%	€ 1.543,60
Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.		4%	€ 462,97
Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi		4%	€ 1.514,00
Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione		4%	€ 1.354,38
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL		22%	€ 27.791,38
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE		22%	€ 8.829,39
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.		22%	€ 2.648,20
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi		22%	€ 8.660,08
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione		22%	€ 7.747,04
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 715.723,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€ 3.234.170,80
IMPORTO APPROVATO			€ 3.300.000,00
ECONOMIE DI GARA			€ 65.829,20
IMPORTI POST GARA			

CONSIDERATO:

che nel corso dei lavori veniva predisposta una variante tecnica-contabile in assestamento per le motivazioni di seguito riportate:

- si rendeva necessario apportare alcune modifiche in relazione ad alcune indicazioni in fase esecutive richieste dalla competente Soprintendenza ai BAC nonché operare alcuni interventi di miglioramento e di efficientamento energetico richiesti dalla committenza soprattutto in previsione di risparmi e razionalizzazione dei costi di gestione, all'interno delle categorie di contratto approvate e senza aumento di spesa;
- si procedeva ad assestare alcune categorie di contratto compensando in più ed in meno le quantità eseguite durante il corso dei lavori nonché si revisionava il Quadro Economico comprendendo nella spesa ammissibile anche la Polizza a garanzia del Beneficiario, restando nell'importo della spesa approvata post gara;
- il RUP in data 14/12/2023 con propria relazione dava riscontro al Direttore dei Lavori Arch. Antonio Ressa, e esprimeva il giudizio di **ammissibilità alla redazione della perizia di variante**, avendo verificato che ricorrevano i requisiti e le ragioni per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rendeva necessaria, identificano la fattispecie di una **modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**
- la variante non sostanziale veniva approvata con Determina del RUP n. 98 del 27/12/2023 e riportava il seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV) - **VARIANTE**

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) LAVORI a corpo		2021 12 13 REV RUP	
2) LAVORI a misura			€ 1.943.267,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI POST GARA			€ 1.943.267,50
3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso			€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.962.857,61
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili			€ 269.528,22
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali IMPORTO NETTO POST GARA			€ 286.061,50
A. + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.518.447,33
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			€ 1.348,74
D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2		€ 0,00	
D1.2) Imprevisti		€ 1.348,74	
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1) indagine geologica			
D2.2) indagini archeologiche			
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 1.000,00
D3.1) Allacciamento rete elettrica		€ 0,00	
D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati		€ 1.000,00	
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 4.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.295,16
Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C	1,60%	€ 39.295,16	
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 171.630,09
D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato		€ 121.465,81	
D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato		€ 38.590,00	
D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)		€ 11.574,28	
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 3.000,00
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica		€ 3.000,00	
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento) n. 4 procedure		€ 5.400,00	
D9) Spese per pubblicità			€ 1.270,21
Pubblicazione bandi ed esito gare		€ 1.270,21	
Polizza garanzia Beneficiario			€ 30.790,00
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amm.vo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 39.850,02
D10.1) Analisi di laboratorio		€ 1.000,00	
D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato		€ 7.650,00	
D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato		€ 22.550,02	
D10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi		€ 7.650,00	
D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo		€ 1.000,00	
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 384.060,04
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)	10%	€ 196.285,76	
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)	22%	€ 122.229,74	
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia	10%	€ 134,87	
Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _ DLL.	4%	€ 4.858,63	
Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _ CSE	4%	€ 1.543,60	
Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.	4%	€ 462,97	
Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi	4%	€ 1.514,00	
Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione	4%	€ 1.354,38	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL	22%	€ 27.791,38	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE	22%	€ 8.829,39	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.	22%	€ 2.648,20	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi	22%	€ 8.660,08	
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione	22%	€ 7.747,04	
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 715.503,68
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€ 3.233.951,01
IMPORTO APPROVATO			€ 3.300.000,00
ECONOMIE DI GARA			€ 66.048,99
IMPORTI POST GARANZIA			
IMPORTI ASSESTATI E/O RIDETERMINATI NELLA VARIANTE			

CONSIDERATO

- Che a conclusione dei lavori si prendeva atto della impossibilità ad ultimare le opere entro la scadenza stabilita dal POR Campania FESR 2014/2020 e si provvedeva a rendicontare la spesa al 31/12/2023 all'ente finanziatore, la Regione Campania, anche attraverso il caricamento degli atti sulla piattaforma SURF
- Che la Regione Campania certificava la spesa al 31/12/2023 nell'importo di € 2.568.247,44 con un residuo di opere a conclusione del contratto pari a € 665.923,36.
- Che il RUP ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (vigente all'epoca del contratto) e confermato dall'art. 121 c. 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/23, disponeva la sospensione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti;
- Che la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo con pec del 21/02/2025 prot. PG/2025/0090150, comunicava l'avvio delle misure organizzative relative all'Accordo di Coesione per il completamento dell'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)", inserito tra le operazioni programmate in quota FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024;
- Che la Regione Campania, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva al RUP di approvare e trasmettere il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- a) di approvare** il Quadro Economico relativo al COMPLETAMENTO dell'intervento: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" inserito dalla Regione Campania nelle risorse del FSC 21-27 di cui alla Delibera CIPESS 42/2024 nell'importo di € 665.703,57 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento								
Tipologia Spesa	Importo pre-gara				Importo post-gara			
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti
a. Lavori a misura, a corpo, in economia;	€ 1.962.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.943.267,50	€ 1.470.395,76	€ 472.871,85	€ -
a.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	€ 19.590,11	€ -	€ -	€ -	€ 19.590,11	€ 14.590,00	€ 5.000,00	€ -
b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b2) Rilievi, accertamenti e indagini;	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b3) allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI)	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ -
b4) imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro	€ 26.148,74	€ -	€ -	€ -	€ 1.348,74	€ 1.348,74		€ -
b5) acquisizione di aree o immobili;	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b6) accantonamento;	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00			€ -
b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla consegna di esecuzioni, alla direzione	€ 183.666,37	€ -	€ -	€ -	€ 171.630,09	€ 122.441,83	€ 49.188,26	€ -
b8) spese per attività di consulenza o di supporto;	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ -
b9) spese per commissioni giudicatrici;	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -	€ -
b10) spese per pubblicità;	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.270,21	€ 1.270,21	€ -	€ -
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 33.859,42	€ -	€ -	€ -	€ 33.859,42	€ 33.859,42	€ -	€ -
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 396.894,56	€ -	€ -	€ -	€ 384.060,04	€ 308.760,50	€ 75.766,48	€ -
spese collaudi	€ 40.254,02	€ -	€ -	€ -	€ 39.850,02	€ 33.282,02	€ 6.568,00	€ -
Spese polizza garanzia Beneficiario		€ -	€ -	€ -	€ 30.790,00		€ 30.790,00	€ -
Spese RUP	€ 39.972,86	€ -	€ -	€ -	€ 39.295,16	€ 34.653,04	€ 5.175,18	€ -
Restauro Opere d'Arte	€ 283.713,92	€ -	€ -	€ -	€ 269.528,22	€ 269.528,22	€ -	€ -
Forniture Servizi e Attrezzature Multimediali	€ 295.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 286.061,50	€ 271.717,70	€ 14.343,80	€ -
TOTALE	€ 3.300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.233.951,01	€ 2.568.247,44	€ 665.703,57	€ -

- b) di dare atto** che la spesa relativa alle opere certificate al 31/12/2023, ha trovato copertura sui fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020 dell'importo complessivo di € 3.300.000,00, e trasferiti con Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 330.000,00 quale

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi li 20/03/2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis